

七、分项报价明细表

项目名称：察雅县村级澡堂、厨房提升改造项目一、二标段（一标段）

项目编号：GZFCG2026-33198-001

序号	产品名称	规格/型号	产品参数	单位	数量	品牌(如有)	单价(元)	总价(元)	备注
阿孜乡									
①邓普村									
1	成品浴室	定制	轴线尺寸为 3.6m*3.6m*2.7m，浴室铝合金钢化玻璃隔断干湿分离，双淋浴位，外墙为金属雕花保温一体板，填充物为5cm挤塑苯板，内衬板为 8mm 碳晶复合板，窗户为断桥铝合金中空玻璃窗（不透明），地面为轻钢龙骨 + 水泥纤维板+1.5mm 厚聚氨酯防水涂料+8mm 厚防滑地砖，顶面为铝扣板吊顶，屋面为 5cm 保温复合板屋面（含龙骨）；洗漱间配置2 套0.6m*0.8m浴室柜（可开启镜面内测为储物柜）浴室需配置储物柜及储物架、1 套 100L 电热水器（带花洒）、2 套防水 led 灯、2 套防水开关带插板，2 套浴霸风暖照明一体机，以及配套水电管线。	m²	12.6	依普洛凌	6100	76860	基础为 C30 钢筋混凝土基础，底框龙骨为100*100*3，次龙骨为 50*50*1.5；立柱为 100*100*3，次龙骨为 30*50*1.5；顶圈梁为 100*100*3，顶次龙骨为 40*80*2.0；面积按轴线尺寸计算；配建 dn32pe 室内给水管道（电伴热后需做 40 厚橡塑保温外包铝箔纸），dn75pvc 室内排水管道（电伴热后需做 40 厚橡塑保温外包铝箔纸）及电路管线；所有厨卫设施及水电网制作前需与采购单位确认安装位置及条件；浴室整体需由投标人深化设计，使用年限需达15年以上，同时确保符合采购单位使用需求及国家相关标准要求。
2	储水桶	法欧诺	400L	套	2	法欧诺	450	900	厨房一套，浴室一套
3	C30 砼	定制	150mm 厚	m²	30	依普洛凌	184	5520	原有硬化地面破除埋管后恢复
4	变频加压泵	EMH8-2	1.0kw	台	1	利欧 (LEO)	2755	2755	浴室

5	燃气泄露报警器	JY-LF310	QB2000F 壁挂式可燃气体探测器， 安装高度不超 0.3m	套	1	凌防	82	82	/
6	室内外排水管道	国产	dn75pvc 管道	m	80	联塑	195	15600	电伴热后需做 40 厚橡塑 保温外包铝箔纸
7	净水器	K70-500G	4L/分钟	套	1	奥克斯	3950	3950	/
8	隔油池	GY-QY-B-A	成品 1.5 立方带保温不锈钢隔油池	套	1	QYEPT	6980	6980	需埋地于冻土层以下， 含埋地后恢复
9	吊柜	定制	实木定制	m	5	依普洛凌	1335	6675	以实际量的尺寸为准
10	双开门冰箱	BCD-529WPCX	冷冻 195L/保鲜 344L	台	1	美菱	4120	4120	539L/变频
11	消毒柜	60-A01	双开门 60L (400*310*580mm)	套	1	奥克斯	860	860	/
12	配电箱	国产	定制	套	1	依普洛凌	2850	2850	含开关及回路
13	电线	WDZ-BYJ-6.0	WDZ-BYJ-2x6.0	m	200	美河	22.6	4520	/
14	线管	国产	pvc20	m	165	联塑	11	1815	配套接头卡扣
15	配套管件	国产	管件、角阀、止回阀、水龙头、 插座、空开	项	20	依普洛凌	56.5	1130	/

②江嘎村

1	成品浴室	定制	轴线尺寸为 3.6m*3.6m*2.7m，浴室铝合金钢化玻璃隔断干湿分离，双淋浴位，外墙为金属雕花保温一体板，填充物为 5cm 挤塑苯板，内衬板为 8mm 碳晶复合板，窗户为断桥铝合金中空玻璃窗（不透明），地面为轻钢龙骨 + 水泥纤维板 + 1.5mm 厚聚氨酯防水涂料 + 8mm 厚防滑地砖，顶面为铝扣板吊顶，屋面为 5cm 保温复合板屋面（含龙骨）；洗漱间配置 2 套 0.6m*0.8m 浴室柜（可开启镜面内测为储物柜）浴室需配置储物柜及储物架、1 套 100L 电热水器（带花洒）、2 套防水 led 灯、2 套防水开关带插板，2 套浴霸风暖照明一体机，以及配套水电管线。	m²	12.6	依普洛凌	6100	76860	基础为 C30 钢筋混凝土基础，底框龙骨为 100*100*3，次龙骨为 50*50*1.5；立柱为 100*100*3，次龙骨为 30*50*1.5；顶圈梁为 100*100*3，顶次龙骨为 40*80*2.0；面积按轴线尺寸计算；配建 dn32pe 室内给水管道（电伴热后需做 40 厚橡塑保温外包铝箔纸），dn75pvc 室内排水管道（电伴热后需做 40 厚橡塑保温外包铝箔纸）及电路管线；所有厨卫设施及水电管网制作前需与采购单位确认安装位置及条件；浴室整体需由投标人深化设计，使用年限需达 15 年以上，同时确保符合采购单位使用需求及国家相关标准要求。
2	C30 砼	定制	150mm 厚	m²	30	依普洛凌	184	5520	原有硬化地面破除埋管后恢复

3	储水桶	法欧诺	400L	套	2	法欧诺	450	900	厨房一套，浴室一套
4	变频加压泵	EMH8-2	1.0kw	台	1	利欧 (LEO)	2755	2755	浴室
5	室内外排水管道	国产	dn75pvc 管道	m	80	联塑	195	15600	电伴热后需做 40 厚橡塑保温外包铝箔纸
6	净水器	K70-500G	4L/分钟	套	1	奥克斯	3950	3950	/
7	隔油池	GY-QY-B-A	成品 1.5 立方带保温不锈钢隔油池	套	1	QYEPT	6980	6980	需埋地于冻土层以下，含埋地后恢复
8	吊柜	定制	600*400 实木定制	m	5	依普洛凌	1335	6675	/
9	双开门冰箱	BCD-529WPCX	冷冻 195L/保鲜 344L	台	1	美菱	4120	4120	539L/变频
10	燃气泄露报警器	JY-LF310	QB2000F 壁挂式可燃气体探测器，安装高度不超 0.3m	套	1	凌防	82	82	/
11	消毒柜	60-A01	双开门 60L (400*310*580mm)	套	1	奥克斯	860	860	/
12	配电箱	国产	定制	套	1	依普洛凌	2850	2850	含开关及回路 (以实际量的尺寸为准)
13	电线	WDZ-BYJ-4.0	WDZ-BYJ-2x4.0	m	220	美河	18.4	4048	/
14	线管	国产	pvc20	m	145	联塑	11	1595	配套接头卡扣
15	配套管件	国产	管件、角阀、止回阀、水龙头、插座、空开	项	20	依普洛凌	56.5	1130	/

③扎拉牧区

1	成品浴室	定制	轴线尺寸为 3.5m*7.2m*2.7m，浴室铝合金钢化玻璃隔断干湿分离，双淋浴位，外墙为金属雕花保温一体板，填充物为 5cm 挤塑苯板，内衬板为 8mm 碳晶复合板，窗户为断桥铝合金中空玻璃窗（不透明），地面为轻钢龙骨 + 水泥纤维板 + 1.5mm 厚聚氨酯防水涂料 + 8mm 厚防滑地砖，顶面为铝扣板吊顶，屋面为 5cm 保温复合板屋面（含龙骨）；洗漱间配置 2 套 0.6m*0.8m 浴室柜（可开启镜面内测为储物柜）浴室需配置储物柜及储物架、1 套 100L 电热水器（带花洒）、2 套防水 led 灯、2 套防水开关带插板，2 套浴霸风暖照明一体机，以及配	m ²	25.2	依普洛凌	6100	153720	基础为 C30 钢筋混凝土基础，底框龙骨为 100*100*3，次龙骨为 50*50*1.5；立柱为 100*100*3，次龙骨为 30*50*1.5；顶圈梁为 100*100*3，顶次龙骨为 0*80*2.0；面积按轴线尺寸计算；配建 dn32pe 室内给水管道（电伴热后需做 40 厚橡塑保温外包铝箔纸），dn75pvc 室内排水管道（电伴热后需做 40 厚橡塑保温外包铝箔纸）及电路管线；所有厨卫设施及水电管网制作前需与采购单位确认安装位置及条件；浴室整体需由投标人深化设
---	------	----	---	----------------	------	------	------	--------	---

			套水电管线。						计，使用年限需达15年以上，同时确保符合采购单位使用需求及国家相关标准要求。
2	储水桶	法欧诺	400L	套	3	法欧诺	450	1350	厨房一套，浴室两套
3	过滤器	Q20PRO	8t/小时	套	1	奥克斯	2700	2700	厨房一套
4	变频加压泵	EMH8-2	1.0kw	台	2	利欧(LEO)	2755	5510	厨房一套，浴室两套
5	室外排水管道	国产	dn75pvc 管道	m	80	联塑	195	15600	电伴热后需做 40 厚橡塑保温外包铝箔纸
6	C30 砼	定制	150mm 厚	m²	30	依普洛凌	184	5520	原有硬化地面破除埋管后恢复
7	净水器	K70-500G	4L/分钟	套	1	奥克斯	3950	3950	/
8	燃气泄露报警器	JY-LF310	QB2000F 壁挂式可燃气体探测器，安装高度不超 0.3m	套	1	凌防	82	82	/
9	隔油池	GY-QY-B-A	成品 1.5 立方带保温不锈钢隔油	套	1	QYEPT	6980	6980	需埋地于冻土层以下，含埋地后恢复
10	吊柜	定制	600*400 实木定制	m	5	依普洛凌	1335	6675	/
11	双开门冰箱	BCD-529WPCX	冷冻 195L/保鲜 344L	台	1	美菱	4120	4120	539L/变频
12	电磁炉	A008	陶炉 2.2kw	台	2	先科	780	1560	/
13	配电箱	国产	定制	套	1	依普洛凌	2850	2850	含开关及回路(以实际量的尺寸为准)
14	电线	WDZ-BYJ-4.0	WDZ-BYJ-2x4.0	m	300	美河	18.4	5520	/
15	线管	国产	pvc20	m	240	联塑	11	248.6	配套接头卡扣
16	配套管件	国产	管件、角阀、止回阀、水龙头、插座、空开	项	20	依普洛凌	56.5	1130	/
序号	产品名称	规格/型号	产品参数	单位	数量	品牌(如有)	单价(元)	总价(元)	备注
巴日乡									
①仁堆村									
1	成品厨房浴室	定制	轴线尺寸为 3.6m*7.2m*3.0m，浴室铝合金钢化玻璃隔断干湿分离，双淋浴位；外墙为金属雕花保温一体板，填充物为 5cm 挤塑苯板，浴室内	m²	28.44	依普洛凌	6888.7	195914.628	基础为 C30 钢筋混凝土基础，底框龙骨为 100*100*3，次龙骨为 50*50*1.5；立柱为 100*100*3，次龙骨 30*50*1.5；顶圈梁为 100*100*3，顶次龙

			衬板为 8mm 碳晶复合板，厨房内衬为竹木纤维板（靠灶台一侧为不锈钢墙板）；地面为轻钢龙骨 + 水泥纤维板+1.5mm 厚聚氨酯防水涂料+8mm 厚防滑地 砖，屋面为 5cm 保温复合板屋面（含龙骨）；厨房配置 1 套 100L 电热水器（浴室共用），配置抽油烟机（风量 27m³/min）风管等，吊柜 3.6m，石英石台面橱柜 6m（含洗菜盆），led 灯具 2 套，插座 6 套（油烟机、冰箱、净水器、消毒柜、热水器、电饭锅等）；洗漱间配置 2 套 0.6m*0.8m 浴室柜（可开启镜面内测为储物柜）浴室需配置储物柜及储物架、2 套花洒、2 套防水 led 灯、2套防水开关带插板，2 套浴霸风暖照明一体机，两套蹲便器及冲水箱；以及配套水电管线。						骨 40*80*2.0；面积按轴线尺寸计算；配建 dn32pe 室内给水管道（电伴热后需做 40 厚橡塑保温外包铝箔纸），dn75pvc 室内排水管道（电伴热后需做 40 厚橡塑保温外包铝箔纸）及电路管线；所有厨卫设施及水电管网制作前需与采购单位确认安装位置及条件；厨房浴室整体需由投标人深化设计，使用年限需达15年以上，同时确保符合采购单位使用需求及国家相关标准要求。
2	储水桶	法欧诺	400L	套	1	法欧诺	450	450	前端设前端设可开启口便于加水
3	排水管道	国产	dn100pvc 管道	m	50	联塑	208	10400	电伴热后需做 40 厚橡塑保温外包铝箔纸
4	C30 砼	定制	150mm 厚	m²	30	依普洛凌	184	5520	原有硬化地面破除埋管后恢复
5	消毒柜	60-A01	双开门 60L(400*310*580mm)	套	1	奥克斯	860	860	/
6	燃气泄露报警器	JY-LF310	QB2000F 壁挂式可燃气体探测器，安装高度不超 0.3m	套	1	凌防	82	82	/
7	双开门冰箱	BCD-529WPCX	冷冻 195L/保鲜 344L	台	1	美菱	4120	4120	539L/变频
8	净水器	K70-500G	4L/分钟	套	1	奥克斯	3950	3950	/
9	玻璃钢化粪池	定制	成品 2 立方三级化粪池	套	1	希力吉	3450	3450	需埋地于冻土层以下，含埋地后恢复
10	餐桌座椅	定制	8 人桌+8 椅	套	1	依普洛凌	3880	3880	/

11	配电箱	国产	定制	套	1	依普洛凌	2850	2850	含开关及回路 (以实际量的尺寸为准)
12	室外电线	WDZ-BYJ-6.0	WDZ-BYJ-2x6.0	m	200	美河	25	5000	/
13	线管	国产	pvc20	m	200	联塑	11	2200	配套接头卡扣
14	配套管件	国产	管件、角阀、止回阀、水龙头、插座	项	20	依普洛凌	61.5	1230	/
②尼珠村									
1	成品 厨房浴室	定制	轴线尺寸为 3.6m*7.2m*3.0m, 浴室铝合金钢化玻璃隔断干湿分离, 双淋浴位; 外墙为金属雕花保温一体板, 填充物为 5cm 挤塑苯板, 浴室内衬板为 8mm 碳晶复合板, 厨房内衬为竹木纤维板 (靠灶台一侧为不锈钢墙板); 地面为轻钢龙骨 + 水泥纤维板 + 1.5mm 厚聚氨酯防水涂料 + 8mm 厚防滑地砖, 屋面为 5cm 保温复合板屋面 (含龙骨); 厨房配置 1 套 100L 电热水器 (浴室共用), 配置抽油烟机 (风量 27m³/min) 风管等, 吊柜 3.6m, 石英石台面橱柜 6m (含洗菜盆), led 灯具 2 套, 插座 6 套 (油烟机、冰箱、净水器、消毒柜、热水器、电饭锅等); 洗漱间配置 2 套 0.6m*0.8m 浴室柜 (可开启镜面内测为储物柜) 浴室需配置储物柜及储物架、2 套花洒、2 套防水 led 灯、2 套防水开关带插板, 2 套浴霸风暖照明一体机, 两套蹲便器及冲水箱; 以及配套水电管线。	m²	28.4	依普洛凌	6888.7	195914.628	基础为 C30 钢筋混凝土基础, 底框龙骨为 100*100*3, 次龙骨为 50*50*1.5; 立柱为 100*100*3, 次龙骨为 30*50*1.5; 顶圈梁为 100*100*3, 顶次龙骨为 40*80*2.0; 面积按轴线尺寸计算; 配建 dn32pe 室内给水管道 (电伴热后需做 40 厚橡塑保温外包铝箔纸), dn75pvc 室内排水管道 (电伴热后需做 40 厚橡塑保温外包铝箔纸) 及电路管线; 所有厨卫设施及水电管网制作前需与采购单位确认安装位置及条件; 厨房浴室整体需由投标人深化设计, 使用年限需达 15 年以上, 同时确保符合采购单位使用需求及国家相关标准要求。
2	标砖	国产	/	m³	5.6	依普洛凌	1450	8120	需考虑部分原来构造拆除
3	水泥	国产	/	吨	1.12	依普洛凌	820	918.4	需考虑部分原来构造拆除
4	砂	国产	/	m³	2.08	依普洛凌	332	690.56	需考虑部分原来构造拆除
5	碎石	国产	/	m³	1.6	依普洛凌	310	496	需考虑部分原来构造拆除
6	铁艺大门	定制	3.0m*4.0m 焊接矩管	套	1	依普洛凌	8800	8800	含安装
7	储水桶	法欧诺	400L	套	1	法欧诺	450	450	前端设前端设可开启口便于加水
8	C30 砼	定制	150mm 厚	m²	30	依普洛凌	184	5520	原有硬化地面破除埋管后恢复
9	排水管道	国产	dn100pvc 管道	m	50	联塑	208	10400	电伴热后需做 40 厚橡塑

									保温外包铝箔纸
10	消毒柜	60-A01	双开门 60L (400*310*580mm)	套	1	奥克斯	860	860	/
11	双开门冰箱	BCD-529WPCX	冷冻 195L/保鲜 344L	台	1	美菱	4120	4120	539L/变频
12	净水器	K70-500G	4L/分钟	套	1	奥克斯	3950	3950	/
13	燃气泄露报警器	JY-LF310	QB2000F 壁挂式可燃气体探测器, 安装高度不超 0.3m	套	1	凌防	82	82	/
14	玻璃钢化粪池	定制	成品 2 立方三级化粪池	套	1	希力吉	3450	3450	需埋地于冻土层以下, 含埋地后恢复
15	餐桌座椅	定制	8 人桌+8 椅	套	1	依普洛凌	3880	3880	
16	配电箱	国产	定制	套	1	依普洛凌	2850	2850	含开关及回路 (以实际尺寸为准)
17	电线	WDZ-BYJ-6.0	WDZ-BYJ-2x6.0	m	200	美河	22.6	4520	/
18	线管	国产	pvc20	m	200	联塑	11	2200	配套接头卡扣
19	配套管件	国产	管件、角阀、止回阀、水龙头、插座	项	20	依普洛凌	61.5	1230	/

③俄宗村

1	成品厨房浴室	定制	轴线尺寸为 3.6m*7.2m*3.0m, 浴室铝合金钢化玻璃隔断干湿分离, 双淋浴位; 外墙为金属雕花保温一体板, 填充物为 5cm 挤塑苯板, 浴室内衬板为 8mm 碳晶复合板, 厨房内衬为竹木纤维板 (靠灶台一侧为不锈钢墙板); 地面为轻钢龙骨+水泥纤维板+1.5mm 厚聚氨酯防水涂料+8mm 厚防滑地砖, 屋面为 5cm 保温复合板屋面 (含龙骨); 厨房配置 1 套 100L 电热水器 (浴室共用), 配置抽油烟机 (风量 27m³/min) 风管等, 吊柜 3.6m, 石英石台面橱柜 6m (含洗菜盆), led 灯具 2 套, 插座 6 套 (油烟机、冰箱、净水器、消毒柜、热水器、电饭锅等); 洗漱间配置 2 套 0.6m*0.8m 浴室柜 (可开启镜面内测为储物柜) 浴室需配置储物柜及储物架、2 套花洒、2 套防水 led 灯、2 套防水开关带插板,	m²	28.4	依普洛凌	6888.7	195914.628	基础为 C30 钢筋混凝土基础, 底框龙骨为 100*100*3, 次龙骨为 50*50*1.5; 立柱为 100*100*3, 次龙骨为 30*50*1.5; 顶圈梁为 100*100*3, 顶次龙骨为 40*80*2.0; 面积按轴线尺寸计算; 配建 dn32pe 室内给水管道 (电伴热后需做 40 厚橡塑保温外包铝箔纸), dn75pvc 室内排水管道 (电伴热后需做 40 厚橡塑保温外包铝箔纸) 及电路管线; 所有厨卫设施及水电管网制作前需与采购单位确认安装位置及条件; 厨房浴室整体需由投标人深化设计, 使用年限需达 15 年以上, 同时确保符合采购单位使用需求及国家相关标准要求。
---	--------	----	--	----	------	------	--------	------------	--

			2 套浴霸风暖照明一体机，两套蹲便器及冲水箱；以及配套水电管线。						
2	C30 砼	定制	150mm 厚	m ²	30	依普洛凌	184	5520	原有硬化地面破除埋管后恢复
3	储水桶	法欧诺	400L	套	1	法欧诺	450	450	前端设前端设可开启口便于加水
4	变频加压泵	EMH8-2	1.0kw	台	1	利欧 (LEO)	2755	2755	/
5	过滤器	Q20PRO	8t/小时	套	1	奥克斯	2700	2700	/
6	给水管道	国产	dn32ppr 管道 1.6mpa	m	80	联塑	135	10800	电伴热后需做 40 厚橡塑保温外包铝箔纸
7	排水管道	国产	dn100pvc 管道	m	50	联塑	208	10400	/
8	消毒柜	60-A01	双开门 60L (400*310*580mm)	套	1	奥克斯	860	860	/
9	双开门冰箱	BCD-529WPCX	冷冻 195L/保鲜 344L	台	1	美菱	4120	4120	539L/变频
10	燃气灶	JZY-Z238B	双灶	套	1	创维	1150	1150	/
11	燃气泄露报警器	JY-LF310	QB2000F 壁挂式可燃气体探测器，安装高度不超 0.3m	套	1	凌防	82	82	/
12	煤气罐	/	15kg	个	1	依普洛凌	500	500	/
13	净水器	K70-500G	4L/分钟	套	1	奥克斯	3950	3950	/
14	玻璃钢化粪池	定制	成品 2 立方三级化粪池	套	1	希力吉	3450	3450	需埋地于冻土层以下，含埋地后恢复
15	餐桌座椅	定制	8 人桌+8 椅	套	1	依普洛凌	3880	3880	/
16	配电箱	国产	定制	套	1	依普洛凌	2850	2850	含开关及回路 (以实际量的尺寸为准)
17	电线	WDZ-BYJ-6.0	WDZ-BYJ-2x6.0	m	200	美河	22.6	4520	/
18	线管	国产	pvc20	m	200	联塑	11	2200	配套接头卡扣
19	配套管件	国产	管件、角阀、止回阀、水龙头、插座	项	20	依普洛凌	61.5	1230	/
④吉嘎村									
1	成品厨房浴室	定制	轴线尺寸为 3.6m*7.2m*3.0m，浴室铝合金钢化玻璃隔断干湿分离，双淋浴位；外墙为金属雕花保温一体板，填充物为 5cm 挤塑苯板，浴室内衬板为 8mm 碳晶复合板，厨房内衬为竹木纤维板（靠灶台一侧为不锈钢墙板）；地面为轻钢龙骨 + 水泥纤维板	m ²	28.4	依普洛凌	6888.7	195914.628	基础为 C30 钢筋混凝土基础，底框龙骨为 100*100*3，次龙骨为 50*50*1.5；立柱为 100*100*3，次龙骨为 30*50*1.5；顶圈梁为 100*100*3，顶次龙骨为 40*80*2.0；面积按轴线尺寸计

			+1.5mm 厚聚氨酯防水涂料+8mm 厚防滑地 砖，屋面为 5cm 保温复合板屋面（含龙骨）；厨房配置 1 套 100L 电热水器（浴室共用），配置抽油烟机（风量 27m³/min）风管等，吊柜 3.6m，石英石台面橱柜 6m（含洗菜盆），led 灯具 2 套，插座 6 套（油烟机、冰箱、净水器、消毒柜、热水器、电饭锅等）；洗漱间配置 2 套 0.6m*0.8m 浴室柜（可开启镜面内测为储物柜）浴室需配置储物柜及储物架、2 套花洒、2 套防水 led 灯、2 套防水开关带插板，2 套浴霸风暖照明一体机，两套蹲便器及冲水箱；以及配套水电管线。						算；配建 dn32pe 室内给水管道（电伴热后需做 40 厚橡塑保温外包铝箔纸），dn75pvc 室内排水管道（电伴热后需做 40 厚橡塑保温外包铝箔纸）及电路管线；所有厨卫设施及水电管网制作前需与采购单位确认安装位置及条件；厨房浴室整体需由投标人深化设计，使用年限需达15年以上，同时确保符合采购单位使用需求及国家相关标准要求。
3	C30 砼	定制	150mm 厚	m²	30	依普洛凌	184	5520	原有硬化地面破除埋管后恢复
4	储水桶	法欧诺	400L	套	1	法欧诺	450	450	前端设前端设可开启口便于加水
5	变频加压泵	EMH8-2	1.0kw	台	1	利欧（LEO）	2755	2755	/
6	过滤器	Q20PRO	8t/小时	套	1	奥克斯	2700	2700	/
7	给水管道	国产	dn32ppr 管道 1.6mpa	m	120	联塑	135	16200	电伴热后需做 40 厚橡塑保温外包铝箔纸
8	排水管道	国产	dn100pvc 管道	m	50	联塑	208	10400	/
9	消毒柜	60-A01	双开门 60L(400*310*580mm)	套	1	奥克斯	860	860	/
10	双开门冰箱	BCD-529WPCX	冷冻 195L/保鲜 344L	台	1	美菱	4120	4120	539L/变频
11	燃气灶	JZY-Z238B	双灶	套	1	创维	1150	1150	/
12	煤气罐	/	15kg	个	1	依普洛凌	500	500	/
13	燃气泄露报警器	JY-LF310	QB2000F 壁挂式可燃气体探测器，安装高度不超 0.3m	套	1	凌防	82	82	/
14	净水器	K70-500G	4L/分钟	套	1	奥克斯	3950	3950	/
15	玻璃钢化粪池	定制	成品 2 立方三级化粪池	套	1	希力吉	3450	3450	需埋地于冻土层以下，含埋地后恢复
16	餐桌座椅	定制	8 人桌+8 椅	套	1	依普洛凌	3880	3880	
17	配电箱	国产	定制	套	1	依普洛凌	2850	2850	含开关及回路（以实际量的尺寸为准）

18	电线	WDZ-BYJ-6.0	WDZ-BYJ-2x6.0	m	200	美河	22.6	4520	
19	线管	国产	pvc20	m	200	联塑	11	2200	配套接头卡扣
20	配套管件	国产	管件、角阀、止回阀、水龙头、插座	项	20	依普洛凌	61.5	1230	/
⑤德娘村									
1	成品厨房浴室	定制	轴线尺寸为 3.6m*7.2m*3.0m, 浴室铝合金钢化玻璃隔断干湿分离, 双淋浴位; 外墙为金属雕花保温一体板, 填充物为 5cm 挤塑苯板, 浴室内衬板为 8mm 碳晶复合板, 厨房内衬为竹木纤维板 (靠灶台一侧为不锈钢墙板); 地面为轻钢龙骨 + 水泥纤维板 + 1.5mm 厚聚氨酯防水涂料 + 8mm 厚防滑地砖, 屋面为 5cm 保温复合板屋面 (含龙骨); 厨房配置 1 套 100L 电热水器 (浴室共用), 配置抽油烟机 (风量 27m³/min) 风管等, 吊柜 3.6m, 石英石台面橱柜 6m (含洗菜盆), led 灯具 2 套, 插座 6 套 (油烟机、冰箱、净水器、消毒柜、热水器、电饭锅等); 洗漱间配置 2 套 0.6m*0.8m 浴室柜 (可开启镜面内测为储物柜) 浴室需配置储物柜及储物架、2 套花洒、2 套防水 led 灯、2 套防水开关带插板, 2 套浴霸风暖照明一体机, 两套蹲便器及冲水箱; 以及配套水电管线。	m²	28.4	依普洛凌	6888.7	195914.628	基础为 C30 钢筋混凝土基础, 底框龙骨为 100*100*3, 次龙骨为 50*50*1.5; 立柱为 100*100*3, 次龙骨为 30*50*1.5; 顶圈梁为 100*100*3, 顶次龙骨为 40*80*2.0; 面积按轴线尺寸计算; 配建 dn32pe 室内给水管道 (电伴热后需做 40 厚橡塑保温外包铝箔纸), dn75pvc 室内排水管道 (电伴热后需做 40 厚橡塑保温外包铝箔纸) 及电路管线; 所有厨卫设施及水电管网制作前需与采购单位确认安装位置及条件; 厨房浴室整体需由投标人深化设计, 使用年限需达 15 年以上, 同时确保符合采购单位使用需求及国家相关标准要求。
2	C30 砼	定制	150mm 厚	m³	30	依普洛凌	184	5520	原有硬化地面破除埋管后恢复
3	储水桶	法欧诺	400L	套	1	法欧诺	450	450	前端设前端设可开启口便于加水
4	变频加压泵	EMH8-2	1.0kw	台	1	利欧 (LEO)	2755	2755	/
5	过滤器	Q20PRO	8t/小时	套	1	奥克斯	2700	2700	/
6	给水管道	国产	dn32ppr 管道 1.6mpa	m	120	联塑	135	16200	电伴热后需做 40 厚橡塑保温外包铝箔纸
7	排水管道	国产	dn100pvc 管道	m	50	联塑	208	10400	/
8	消毒柜	60-A01	双开门 60L (400*310*580mm)	套	1	奥克斯	860	860	/
9	双开门冰箱	BCD-	冷冻 195L/保鲜 344L	台	1	美菱	4120	4120	539L/变频

		529WPCX							
10	燃气灶	JZY-Z238B	双灶	套	1	创维	1150	1150	/
11	煤气罐	/	15kg	个	1	依普洛凌	500	500	/
12	燃气泄露报警器	JY-LF310	QB2000F 壁挂式可燃气体探测器， 安装高度不超 0.3m	套	1	凌防	82	82	/
13	净水器	K70-500G	4L/分钟	套	1	奥克斯	3950	3950	/
14	玻璃钢化粪池	定制	成品 2 立方三级化粪池	套	1	希力吉	3450	3450	需埋地于冻土层以下， 含埋地后恢复
15	餐桌座椅	定制	8 人桌+8 椅	套	1	依普洛凌	3880	3880	
16	配电箱	国产	定制	套	1	依普洛凌	2850	2850	含开关及回路
17	电线	WDZ-BYJ-6.0	WDZ-BYJ-2x6.0	m	200	美河	22.6	4520	
18	线管	国产	pvc20	m	200	联塑	11	2200	配套接头卡扣
19	配套管件	国产	管件、角阀、止回阀、水龙头、插座	项	20	依普洛凌	61.5	1230	/

⑥雄热村

1	成品厨房浴室	定制	轴线尺寸为 3.6m*7.2m*3.0m，浴室铝合金钢化玻璃隔断干湿分离，双淋浴位；外墙为金属雕花保温一体板，填充物为 5cm 挤塑苯板，浴室内衬板为 8mm 碳晶复合板，厨房内衬为竹木纤维板（靠灶台一侧为不锈钢墙板）；地面为轻钢龙骨 + 水泥纤维板 + 1.5mm 厚聚氨酯防水涂料 + 8mm 厚防滑地砖，屋面为 5cm 保温复合板屋面（含龙骨）；厨房配置 1 套 100L 电热水器（浴室共用），配置抽油烟机（风量 27m³/min）风管等，吊柜 3.6m，石英石台面橱柜 6m（含洗菜盆），led 灯具 2 套，插座 6 套（油烟机、冰箱、净水器、消毒柜、热水器、电饭锅等）；洗漱间配置 2 套 0.6m*0.8m 浴室柜（可开启镜面内测为储物柜）浴室需配置储物柜及储物架、2 套花洒、2 套防水 led 灯、2 套防水开关带插板，	m²	28.4	依普洛凌	6888.7	195914.628	基础为 C30 钢筋混凝土基础，底框龙骨为 100*100*3，次龙骨为 50*50*1.5；立柱为 100*100*3，次龙骨为 30*50*1.5；顶圈梁为 100*100*3，顶次龙骨为 40*80*2.0；面积按轴线尺寸计算；配建 dn32pe 室内给水管道（电伴热后需做 40 厚橡塑保温外包铝箔纸），dn75pvc 室内排水管道（电伴热后需做 40 厚橡塑保温外包铝箔纸）及电路管线；所有厨卫设施及水电管网制作前需与采购单位确认安装位置及条件；厨房浴室整体需由投标人深化设计，使用年限需达 15 年以上，同时确保符合采购单位使用需求及国家相关标准要求。
---	--------	----	--	----	------	------	--------	------------	--

			2 套浴霸风暖照明一体机，两套蹲便器及冲水箱；以及配套水电管线。						
2	C30 砼	定制	150mm 厚	m ²	30	依普洛凌	184	5520	原有硬化地面破除埋管后恢复
3	储水桶	法欧诺	400L	套	1	法欧诺	450	450	前端设前端设可开启口便于加水
4	变频加压泵	EMH8-2	1.0kw	台	1	利欧 (LEO)	2755	2755	/
5	过滤器	Q20PRO	8t/小时	套	1	奥克斯	2700	2700	/
6	给水管道	国产	dn32ppr 管道 1.6mpa	m	120	联塑	135	16200	电伴热后需做 40 厚橡塑保温外包铝箔纸
7	排水管道	国产	dn100pvc 管道	m	30	联塑	208	6240	/
8	消毒柜	60-A01	双开门 60L (400*310*580mm)	套	1	奥克斯	860	860	/
9	双开门冰箱	BCD-529WPCX	冷冻 195L/保鲜 344L	台	1	美菱	4120	4120	539L/变频
10	燃气灶	JZY-Z238B	双灶	套	1	创维	1150	1150	/
11	煤气罐	/	15kg	个	1	依普洛凌	500	500	/
12	燃气泄露报警器	JY-LF310	QB2000F 壁挂式可燃气体探测器，安装高度不超 0.3m	套	1	凌防	82	82	/
13	净水器	K70-500G	4L/分钟	套	1	奥克斯	3950	3950	/
14	玻璃钢化粪池	定制	成品 2 立方三级化粪池	套	1	希力吉	3450	3450	需埋地于冻土层以下，含埋地后恢复
15	餐桌座椅	定制	8 人桌+8 椅	套	1	依普洛凌	3880	3880	/
16	配电箱	国产	定制	套	1	依普洛凌	2850	2850	含开关及回路 (以实际量的尺寸为准)
17	电线	WDZ-BYJ-6.0	WDZ-BYJ-2x6.0	m	200	美河	22.6	4520	/
18	线管	国产	pvc20	m	200	联塑	11	2200	配套接头卡扣
19	配套管件	国产	管件、角阀、止回阀、水龙头、插座	项	20	依普洛凌	61.5	1230	/
⑦罗松村									
1	成品厨房浴室	定制	轴线尺寸为 3.6m*8.1m*6.0m(两层)，一层为浴室、厕所及走道；双淋浴位配置花洒，浴室配置 100L 电热水器一套；浴室需配置储物柜及储物架、2 套花洒、2 套防水 led 灯、2 套防水开关带插板，2 套浴霸风暖照明一体机；以及配套水电管线。厕所为男女各	m ²	58.3	依普洛凌	6938.7	404664.984	基础为 C30 钢筋混凝土基础，底框龙骨为 150*150*4，次龙骨为 50*50*1.5；立柱为 150*150*4，次龙骨为 30*50*1.5；顶圈梁为 150*150*3，顶次龙骨为

			两个厕位配置隔断加 4 个蹲便器及冲水箱；二层为厨房及厕所、洗漱间；二层厨房配置 1 套 100L 电热水器（二楼洗漱间共用），配置抽油烟机（风量 27m³/min）风管等，吊柜 3.6m，石英石台面橱柜 6m（含洗菜盆），led 灯具 2 套，插座 6 套（油烟机、冰箱、净水器、消毒柜、热水器、电饭锅等）；洗漱间配置 2 套 0.6m*0.8m 浴室柜（可开启镜面内测为储物柜）外墙为金属雕花保温一体板，填充物为 5cm 挤塑苯板，浴室内衬板为 8mm 碳晶复合板，厨房内衬为竹木纤维板（靠灶台一侧为不锈钢墙板）；地面为轻钢龙骨 + 水泥纤维板+1.5mm 厚聚氨酯防水涂料+8mm 厚防滑地砖，屋面为 5cm 保温复合板屋面（含龙骨）；						40*80*2.0；面积按轴线尺寸计算； 配建 dn32pe室内给水管道（电伴热后需做 40 厚橡塑保温外包铝箔纸），dn100pvc室内排水管道（电伴热后需做 40 厚橡塑保温外包铝箔纸）以及室内部分电路管线开关等，所有厨卫设施及水电管网制作前需与采购单位确认安装位置及条件；厨房浴室整体需由投标人深化设计，使用年限需达15 年以上，同时确保符合采购单位使用需求及国家相关标准要求。
2	C30 砼	定制	1m*3m*5m	m³	15	依普洛凌	1200	18000	含支模浇筑挖填方等
3	场地平整	定制	强风化页岩	m³	200	依普洛凌	145	29000	/
4	储水桶	法欧诺	400L	套	2	法欧诺	450	900	前端设前端设可开启口便于加水
5	变频加压泵	EMH8-2	1.0kw	台	2	利欧（LEO）	2755	5510	/
6	过滤器	Q20PRO	8t/小时	套	2	奥克斯	2700	5400	/
7	给水管道	国产	dn32ppr 管道 1.6mpa	m	150	联塑	135	20250	/
8	排水管道	国产	dn100pvc 管道	m	15	联塑	208	3120	/
9	消毒柜	60-A01	双开门 60L(400*310*580mm)	套	1	奥克斯	860	860	/
10	双开门冰箱	BCD-529WPCX	冷冻 195L/保鲜 344L	台	1	美菱	4120	4120	/
11	燃气灶	JZY-Z238B	双灶	套	1	创维	1150	1150	/
12	燃气泄露报警器	JY-LF310	QB2000F 壁挂式可燃气体探测器，安装高度不超 0.3m	套	1	凌防	82	82	/
13	煤气罐	/	15kg	个	1	依普洛凌	500	500	/
14	净水器	K70-500G	4L/分钟	套	1	奥克斯	3950	3950	/
15	玻璃钢化粪池	定制	成品 2 立方三级化粪池	套	1	希力吉	3450	3450	需埋地于冻土层以下，含埋地后恢复

16	餐桌座椅	定制	8 人桌+8 椅	套	1	依普洛凌	3880	3880	/
17	配电箱	国产	定制	套	1	依普洛凌	2850	2850	含开关及回路 (以实际量的尺寸为准)
18	电线	WDZ-BYJ-4.0	WDZ-BYJ-2x4.0	m	200	美河	18.4	3680	/
19	线管	国产	pvc20	m	200	联塑	11	2200	/
20	配套管件	国产	管件、角阀、止回阀、水龙头、插座	项	20	依普洛凌	68.5	1370	/

宗沙乡

①察姆村

1	成品浴室	定制	轴线尺寸为 3.6m*3.6m*2.7m, 浴室铝合金钢化玻璃隔断干湿分离, 双淋浴位, 外墙为金属雕花保温一体板, 填充物为 5cm 挤塑苯板, 内衬板为 8mm 碳晶复合板, 地面为轻钢龙骨 + 水泥纤维板+1.5mm 厚聚氨酯防水涂料+8mm 厚防滑地砖, 顶面为铝扣板吊顶, 屋面为 5cm 保温复合板屋面 (含龙骨); 洗漱间配置2 套 0.6m*0.8m 浴室柜 (可开启镜面内测为储物柜) 浴室需配置储物柜及储物架、1套 100L 电热水器 (带花洒)、2 套防水 led 灯、2 套防水开关带插板, 2 套浴霸风暖照明一体机, 以及配套水电管线。	m ²	12.6	依普洛凌	6100	76860	基础为 C30 钢筋混凝土基础, 底框龙骨为100*100*3, 次龙骨为50*50*1.5; 立柱为100*100*3, 次龙骨为 30*50*1.5; 顶圈梁为 100*100*3, 顶 次 龙 骨 为 40*80*2.0; 面积按轴线尺寸计算; 配建 dn32pe 室内给水管道 (电伴热后需做 40 厚橡塑保温外包铝箔纸), dn75pvc 室内排水管道 (电伴热后需做 40 厚橡塑保温外包铝箔纸) 及电路管线; 所有厨卫设施及水电网制作前需与采购单位确认安装位置及条件; 浴室整体需由投标人深化设计, 使用年限需达15年以上, 同时确保符合采购单位使用需求及国家相关标准要求。
2	储水桶	法欧诺	400L	套	1	法欧诺	450	450	浴室一套
3	变频加压泵	EMH8-2	1.0kw	台	1	利欧 (LEO)	2755	2755	浴室一套
4	C30 砼	定制	150 厚	m ²	30	依普洛凌	184	5520	原有硬化地面破除埋管后恢复
5	燃气泄露报警器	JY-LF310	QB2000F 壁挂式可燃气体探测器, 安装高度不超 0.3m	套	1	凌防	82	82	/
6	排水管道	国产	dn75pvc 管道	m	50	联塑	195	9750	电伴热后需做 40 厚橡塑保温外包铝箔纸

7	净水器	K70-500G	4L/分钟	套	1	奥克斯	3950	3950	/
8	隔油池	GY-QY-B-A	成品 1.5 立方带保温不锈钢隔油池	套	1	QYEPT	6980	6980	需埋于冻土层以下，埋地后恢复
9	吊柜	定制	600*400 实木定制	m	5	依普洛凌	1335	6675	/
10	双开门冰箱	BCD-529WPCX	冷冻 195L/保鲜 344L	台	1	美菱	4120	4120	539L/变频
11	配电箱	国产	定制	套	1	依普洛凌	2850	2850	含开关及回路 (以实际量的尺寸为准)
12	电线	WDZ-BYJ-6.0	WDZ-BYJ-2x6.0	m	200	美河	25	5000	
13	线管	国产	pvc20	m	165	联塑	11	1815	配套接头卡扣
14	配套管件	国产	管件、角阀、止回阀、水龙头、插座、空开、洗菜盆配件	项	20	依普洛凌	56.5	1130	/

②热觉村

1	成品浴室	定制	轴线尺寸为 3.6m*3.6m*2.7m，浴室铝合金钢化玻璃隔断干湿分离，双淋浴位，外墙为金属雕花保温一体板，填充物为 5cm 挤塑苯板，内衬板为 8mm 碳晶复合板，窗户为断桥铝合金中空玻璃窗（不透明），地面为轻钢龙骨 + 水泥纤维板+1.5mm 厚聚氨酯防水涂料+8mm 厚防滑地砖，顶面为铝扣板吊顶，屋面为 5cm 保温复合板屋面（含龙骨）；洗漱间配置 2 套 0.6m*0.8m 浴室柜（可开启镜面内测为储物柜）浴室需配置储物柜及储物架、1 套 100L 电热水器（带花洒）、2 套防水 led 灯、2 套防水开关带插板，2套浴霸风暖照明一体机，以及配套水电管线。	m²	12.6	依普洛凌	6100	76860	基础为 C30 钢筋混凝土基础，底框龙骨为100*100*3，次龙骨为50*50*1.5；立柱为100*100*3，次龙骨为 30*50*1.5；顶圈梁为 100*100*3，顶 次 龙 骨 为 40*80*2.0；面积按轴线尺寸计算；配建dn32pe 室内给水管道（电伴热后需做 40 厚橡塑保温外包铝箔纸），dn75pvc 室内排水管道（电伴热后需做 40 厚橡塑保温外包铝箔纸）及电路管线；所有厨卫设施及水电管网制作前需与采购单位确认安装位置及条件；浴室整体需由投标人深化设计，使用年限需达15年以上，同时确保符合采购单位使用需求及国家相关标准要求。
2	储水桶	法欧诺	400L	套	1	法欧诺	450	450	浴室一套
3	变频加压泵	EMH8-2	1.0kw	台	1	利欧（LEO）	2755	2755	浴室一套
4	C30 砼	定制	150 厚	m²	25	依普洛凌	184	4600	原有硬化地面破除埋管后恢复
5	排水管道	国产	dn75pvc 管道	m	62	联塑	195	12090	电伴热后需做 40 厚橡塑

									保温外包铝箔纸
6	净水器	K70-500G	4L/分钟	套	1	奥克斯	3950	3950	/
7	双开门冰箱	BCD-529WPCX	冷冻 195L/保鲜 344L	台	1	美菱	4120	4120	539L/变频
8	电磁炉	A008	/	套	1	先科	780	780	以实际量的尺寸为准
9	隔油池	GY-QY-B-A	成品 1.5 立方 带保温不锈钢隔油池	套	1	QYEPT	6980	6980	需埋于冻土层以下，埋地后恢复
10	吊柜	定制	600*400 实木定制	m	5	依普洛凌	1335	6675	/
11	配电箱	国产	定制	套	1	依普洛凌	2850	2850	含开关及回路 (以实际量的尺寸为准))
12	电线	WDZ-BYJ-6.0	WDZ-BYJ-2x6.0	m	285	美河	25	7125	/
13	线管	国产	pvc20	m	145	联塑	11	1595	配套接头卡扣
14	配套管件	国产	管件、角阀、止回阀、水龙头、插座、空开、洗菜盆配件	项	20	依普洛凌	56.5	1130	/
15	土沟	国产	1.0m*1.0m 土沟	m	20	依普洛凌	80	1600	/
16	吊顶翻新	定制	铝扣板	m²	12	依普洛凌	223	2676	/

③宗沙村

1	成品浴室	定制	轴线尺寸为 3.6m*3.6m*2.7m，浴室铝合金钢化玻璃隔断干湿分离，双淋浴位，外墙为金属雕花保温一体板，填充物为 5cm 挤塑苯板，内衬板为 8mm 碳晶复合板，窗户为断桥铝合金中空玻璃窗（不透明），地面为轻钢龙骨 + 水泥纤维板 + 1.5mm 厚聚氨酯防水涂料 + 8mm 厚防滑地砖，顶面为铝扣板吊顶，屋面为 5cm 保温复合板屋面（含龙骨）；洗漱间配置 2 套 0.6m*0.8m 浴室柜（可开启镜面内测为储物柜）浴室需配置储物柜及储物架、1 套 100L 电热水器（带花洒）、2 套防水 led 灯、2 套防水开关带插板，2 套浴霸风暖照明一体机，以及配套水电管线。	m²	12.6	依普洛凌	6100	76860	基础为 C30 钢筋混凝土基础，底框龙骨为 100*100*3，次龙骨为 50*50*1.5；立柱为 100*100*3，次龙骨为 30*50*1.5；顶圈梁为 100*100*3，顶次龙骨为 40*80*2.0；面积按轴线尺寸计算；配建 dn32pe 室内给水管道（电伴热后需做 40 厚橡塑保温外包铝箔纸），dn75pvc 室内排水管道（电伴热后需做 40 厚橡塑保温外包铝箔纸）及电路管线；所有厨卫设施及水电管网制作前需与采购单位确认安装位置及条件；浴室整体需由投标人深化设计，使用年限需达 15 年以上，同时确保符合采购单位使用需求及国家相关标准要求。
2	储水桶	法欧诺	400L	套	1	法欧诺	450	450	浴室一套

3	变频加压泵	EMH8-2	1.0kw	台	1	利欧 (LEO)	2755	2755	浴室一套
4	C30 砼	定制	150 厚	m ²	35	依普洛凌	184	6440	原有硬化地面破除埋管后恢复
5	排水管道	国产	dn75pvc 管道	m	32	联塑	195	6240	电伴热后需做 40 厚橡塑 保温外包铝箔纸
6	双开门冰箱	BCD- 529WPCX	冷冻 195L/保鲜 344L	台	1	美菱	4120	4120	539L/变频
7	消毒柜	60-A01	双开门 60L (400*310*580mm)	套	1	奥克斯	860	860	/
8	隔油池	GY-QY- B-A	成品 1.5 立方 带保温不锈钢隔 油池	套	1	QYEPT	6980	6980	需埋于冻土层以下，埋地后恢复
9	吊柜	定制	600*400 不锈钢	m	4	依普洛凌	1660	6640	/
10	电线	WDZ-BYJ- 4.0	WDZ-BYJ-2x4.0	m	198	美河	18.4	3643.2	/
11	线管	国产	pvc20	m	120	联塑	11	1320	配套接头卡扣
12	配电箱	国产	定制	套	1	依普洛凌	1850	2850	含开关及回路
13	配套管件	国产	管件、角阀、止回阀、水龙头、 插座、空开、洗菜盆配件	项	20	依普洛凌	56.5	1130	/

④拉松村

1	成品浴室	定制	轴线尺寸为 3.6m*3.6m*2.7m，浴室铝合 金钢化玻璃隔断干湿分离，双淋浴位， 外墙为金属雕花保温一体板，填充物为 5cm 挤塑苯板，内衬板为 8mm 碳晶复合 板，窗户为断桥铝合金中空玻璃窗（不 透明），地面为轻钢龙骨 + 水泥纤维 板+1.5mm 厚聚氨酯防水涂料+8mm 厚防 滑地砖，顶面为铝扣板吊顶，屋面为 5cm 保温复合板屋面（含龙骨），；洗漱 间配置 2 套 0.6m*0.8m浴室柜（可开启 镜面内测为储物柜）浴室需配置储物柜 及储物架、1 套 100L 电热水器（带花 洒）、2 套防水 led 灯、2 套防水开关 带插板，2套浴霸风暖照明一体机，以 及配套水电管线。	m ²	12.6	依普洛凌	6100	76860	基础为 C30 钢筋混凝土基础， 底框龙骨为100*100*3，次龙骨 为50*50*1.5；立柱为100*100*3 ，次龙骨为 30*50*1.5；顶圈梁 为 100*100*3，顶 次 龙 骨 为 40*80*2.0；面积按轴线尺寸计 算；配建dn32pe 室内给水管道 （电伴热后需做 40 厚橡塑保温 外包铝箔纸），dn75pvc 室内排 水管道（电伴热后需做 40 厚橡 塑保温外包铝箔纸）及电路管线 ；所有厨卫设施及水电管网制作 前需与采购单位确认安装位置及 条件；浴室整体需由投标人深化 设计，使用年限需达15年以上， 同时确保符合采购单位使用需求 及国家相关标准要求。
---	------	----	--	----------------	------	------	------	-------	---

2	储水桶	法欧诺	400L	套	1	法欧诺	450	450	浴室一套
3	变频加压泵	EMH8-2	1.0kw	台	1	利欧 (LEO)	2755	2755	浴室一套
4	C30 砼	定制	150 厚	m ²	18	依普洛凌	184	3312	原有硬化地面破除埋管后恢复
5	排水管道	国产	dn75pvc 管道	m	15	联塑	195	2925	电伴热后需做40 厚橡塑 保温外包铝箔纸
6	净水器	K70-500G	4L/分钟	套	1	奥克斯	3950	3950	/
7	隔油池	GY-QY- B-A	成品 1.5 立方 带保温不锈钢隔 油池	套	1	QYEPT	6980	6980	需埋于冻土层以下，埋地后恢复
8	吊柜	定制	600*400 实木定制	m	5	依普洛凌	1335	6675	/
9	燃气灶	JZY- Z238B	双灶	套	1	创维	1150	1150	/
10	厨房吊顶	定制	铝扣板吊顶	m ²	10	依普洛凌	223	2230	/
11	双开门冰箱	BCD- 529WPCX	冷冻 195L/保鲜 344L	台	1	美菱	4120	4120	539L/变频
12	消毒柜	60-A01	双开门 60L (400*310*580mm)	套	1	奥克斯	860	860	/
13	配电箱	国产	定制	套	1	依普洛凌	2850	2850	含开关及回路 (以实际量的尺寸为准)
14	电线	WDZ-BYJ- 4.0	WDZ-BYJ-2x4.0	m	275	美河	18.4	5060	
15	线管	国产	pvc20	m	165	联塑	11	1815	配套接头卡扣
16	配套管件	国产	管件、角阀、止回阀、水龙头、插座、空开、洗菜盆配件	项	20	依普洛凌	56.5	1130	/
合计： 3,048,302.51 元（大写： 叁佰零肆万捌仟叁佰零贰元伍角壹分）									

注：“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“投标报价”报价合计相等。

投标人名称：西藏依普洛凌科技有限公司（单位盖章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

投标日期：2026年06月03日